

**Полугодовая информация
 субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта)
 АО "Каскор-Трансервис", БИН 970 840 000 386**

(наименование субъекта)

предоставление подъездных путей

(вид деятельности)

за 1 полугодие 2021 года

тыс.тенге

№ п/п	Наименование показателей инвестиционной программы (проекта)	Кем утверждена (дата, номер приказа)	Годы реализации мероприятий	Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге	Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ) (вагон/км)		Источник инвестиций (фактические условия)	Исполнение, фактические параметры(показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в тарифе (ежеквартально, с нарастающим итогом)			Отклонение	Причины отклонения
					план	факт		Количество в натуральном показателе (метр)	Сумма инвестиций	источник инвестиций		
1	Капитальный ремонт верхнего строения железнодорожных путей и прочие	Утвержден приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства Национальной экономики РК по Мангистауской области	1 полугодие 2021	31 815,22	791 132,93	1 070 024,26	собственные средства	0,00	0,00	собственные средства	-31 815,22	Учитывая региональный климат в летний период (высокая температура), проведение ремонтных работ приостановлены, в связи с чем реализация инвестиционных программ будут произведена во 2 полугодии текущего года. Проведены все необходимые подготовительные работы
ИТОГО				31 815,22	791 132,93	1 070 024,26			0,00		-31 815,22	

Начальник ФЭО



Г. Батырова