

**Полугодовая информация  
субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта)**

**АО "Каскор-Транссервис", БИН 970 840 000 386**

(наименование субъекта)

**предоставление подъездных путей**

(вид деятельности)

**за 1 полугодие 2024 года**

*тыс.тенге*

№ п/п	Наименование показателей инвестиционной программы (проекта)	Кем утверждена (дата, номер приказа)	Годы реализации мероприятий	Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге	Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ) <b>(вагон/км)</b>		Источник инвестици й (фактическ ие условия)	Исполнение, фактические параметры(показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в тарифе (ежеквартально, с нарастающим итогом)			Отклонение	Причины отклонения
					план	факт		Количество в натуральном показателе (метр)	Сумма инвестиций	источник инвестиций		
1	Капитальный ремонт вжелезнодорожных путей на перегоне «Строительная»	Утвержден приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства Национальной экономики РК по Мангистауской области	1 полугодие 2024	25 603,53	306 824,55	1 023 659,01	собственн ые средства	0,00	0,00	собственн ые средства	-25 603,53	Проведение ремонтных работ не закончены в полном объеме в связи с чем реализация инвестиционны х программ будут произведена во 2 полугодии текущего года. Проведены все необходимые подготовительн ые работы
<b>ИТОГО</b>				<b>25 603,53</b>	<b>306 824,55</b>	<b>1 023 659,01</b>			<b>0,00</b>		<b>-25 603,53</b>	

Начальник ФЭО

Г. Батырова