

**Подготовленная информация
 субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта)
 АО "Каскор-Транссервис", БИИ 970 840 000 386**

(наименование субъекта)
предоставление подездных путей
 (вид деятельности)
за I полугодие 2023 года

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателя инвестиционной программы (проекта)	Кем утверждена (дата, номер приказа)	Годы реализации мероприятий	Сумма инвестиционной программы, тенге	Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ) (валом/км)		Источники инвестиций и условия	Исполнение, фактические параметры(показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в тарифе (скалярно, с нарастающим итогом)			Отклонение	Причины отклонения
					план	факт		количество в натуральном показателе (квтр)	сумма инвестиций	источники инвестиций		
1	Капитальный ремонт верхнего строения железнодорожных путей и прочие	Утвержден приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства Национальной экономики РК по Мангистауской области	1 полугодие 2023	31 815,22	855 711,38	1 106 477,41	собственные средства	0,00	0,00	собственные средства	-31 815,22	Проведение ремонтных работ не закончены в полном объеме в связи с чем реализация инвестиционных программ будут произведена во 2 полугодии текущего года. Проведены все необходимые подготовительные работы
ИТОГО				31 815,22	855 711,38	1 106 477,41		0,00		-31 815,22		

Начальник ФЭО



Г. Батырнова