

Годовая информация
субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта)
АО "Каскор-Транссервис", БИН 970 840 000 386
(наименование субъекта)

предоставление услуги по предоставлению подъездных путей для маневровых работ, погрузки-выгрузки, других технологических операций перевозочного процесса, а также для стоянки подвижного состава, непредусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса при перевозочного процесса

условии отсутствия конкурентного подъездного пути

(вид деятельности)
за 2024 года

№ п/п	Наименование показателей инвестиционной программы (проекта)	Кем утверждена (дата, номер приказа)	Годы реализации мероприятий	Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге	Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ) (вагон/км)		Источник инвестиций (фактически в условиях)	Исполнение, фактические параметры(показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в тарифе (ежеквартально, с нарастающим итогом)			Отклонение	Причины отклонения
					план	факт		Количество в натуральном показателе (метр)	Сумма инвестиций	источник инвестиций		
1	Капитальный ремонт верхнего строения железнодорожных путей № 21 на территории КазАзот Договор № У-26-03-2023	Утвержден приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства Национальной экономики РК по Мангистауской области	2024	51 207,05	613 649,09	2 401 070,66	собственные средства	0,00	57 852,90	собственные средства	6 645,84	АКТ обследования КТК, КТЖ, КТС
2	Капитальный ремонт переезда № 1 на ст. "Юбилейная" Договор № У-26-03-2023								5 758,66		-45 448,39	
3	Капитальный ремонт соедин. пути на ст П-П м/ду стрелками 120-130 (100м) Договор № У-26-03-2023								23 141,16		-28 065,89	
4	Капитальный ремонт стрелочного перевода № 302 нап ст.А-П Договор № У-26-03-2023								24 078,48		-27 128,57	
5	Капитальный ремонт перегона "Строительная-Химическая" (600м.п.) Договор № У-26-03-2023								161 818,93		110 611,88	
7	Капитальный ремонт № 13 (62,5 п.м.) и участка м/ду стр № 109/110 (87,5 п.м.) на КазАзот Договор № У-26-03-2023								37 828,67		-13 378,38	
8	Капитальный ремонт пути м/ду стр№ 102-103 (37,5 п.м.) на КазАзот Договор № У-26-03-2023								9 457,17		-41 749,88	
	ИТОГО			51 207,05	613 649,09	2 401 070,66			319 935,97		268 728,92	



Председатель Правления

А.Бораев