

Полугодовая информация
 субъекта регулируемого рынка об исполнении инвестиционной программы (проекта), учтенной в предельной цене
АО "Каскор-Транссервис", БИН 970 840 000 386

(наименование субъекта)

услуги по перевозке грузов железнодорожным транспортом

(вид деятельности)

за 1 полугодие 2016 года

тенге

№ п/п	Наименование показателей инвестиционной программы (проекта)	Кем утверждена (дата, номер приказа)	Наименование мероприятия	Годы реализации мероприятия	Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге	Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ) (тыс.тонн км)			Исполнение, фактические параметры(показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в тарифе (ежеквартально, с нарастающим итогом)			Отклонение	Причины отклонения
						план	факт	источник инвестиций	Количество в натуральном показателе	Сумма инвестиций	источник инвестиций		
1	Строительство склада горюче-смазочных материалов Локомотивного депо	Мотивированное заключение № 02-07/1400 от 04.11.2014г. Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции	Строительство склада горюче-смазочных материалов Локомотивного депо	1 полугодие 2016	62 119,07	55 428	32 318,43	собственные средства	1	118 685,23	собственные средства	-56 566,16	Девальвация тенге привело к росту цен на материалы, и на основании проектно-сметной документации строительство ГСМ составило 118 685 230,00 тенге
2	Установка стенда для обкатки и испытания компрессоров тепловозов ТЭМ-2, ТЭМ-2М-62У	Министерства национальной экономики РК по Мангистауской области	Установка стенда для обкатки и испытания компрессоров тепловозов ТЭМ-2, ТЭМ-2М-62У						1	6 112,00		56 007,07	В связи с производственной необходимостью, для проведения текущего ремонта тепловозов в объеме цикла ТО-7 и ТО-8
ИТОГО					62 119,07	55 428,00	32 318,43			118 685,23		-56 566,16	

Начальник финансово-экономического отдела



Г. Батырова