

Полугодовая информация  
 субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта)

**АО "Каскор-Транссервис", БИН 970 840 000 386**

(наименование субъекта)

**предоставление подъездных путей**

(вид деятельности)

**за 1 полугодие 2018 года**

*тыс.тенге*

№ п/п	Наименование показателей инвестиционной программы (проекта)	Кем утверждена (дата, номер приказа)	Годы реализации мероприятий	Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге	Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ) (вагон/км)		Источник инвестици й (фактическ ие условия)	Исполнение, фактические параметры(показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в тарифе (ежеквартально, с нарастающим итогом)			Отклонение	Причины отклонения
					план	факт		Количество в натуральном показателе (шт)	Сумма инвестиций	источник инвестиций		
1	Капитальный ремонт верхнего строения железнодорожных путей	Утвержден приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства Национальной экономики РК по Мангистауской области № 120-ОД от 20.10.2016г.	1 полугодие 2018	73 467,76	1 460 050,00	263 682,00	собственн ые средства	15,00	356,04	собственн ые средства	73 111,71	Все проекты в рамках инвест. программы будут реализованы до конца 2018 года. Период проведения капитального ремонта: сентябрь-декабрь.
2	Приобретение основных средств			22 353,65				34,00	2 539,49	собственн ые средства	19 814,16	
<b>ИТОГО</b>				<b>95 821,41</b>	<b>1 460 050,00</b>	<b>263 682,00</b>		<b>2 895,53</b>		<b>92 925,88</b>		

Начальник ФЭО



Батырова Г.Ш

исп. Серикбаева М.Ж.  
 тел.301377