

Полугодовая информация
 субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта)

АО "Каскор-Транссервис", БИН 970 840 000 386

(наименование субъекта)

предоставление подъездных путей

(вид деятельности)

за 1 полугодие 2016 года

тенге

№ п/п	Наименование показателей инвестиционной программы (проекта)	Кем утверждена (дата, номер приказа)	Годы реализации мероприятий	Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге	Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ) (вагон/км)		Источник инвестиций (фактические условия)	Исполнение, фактические параметры(показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в тарифе (ежеквартально, с нарастающим итогом)			Отклонение	Причины отклонения
					план	факт		Количество в натуральном показателе (метр)	Сумма инвестиций	источник инвестиций		
1	Капитальный ремонт верхнего строения ж/д путей №1,2,7,8,9,10,11,12,13,14, 15,16,17 на ст."Актау-Порт" протяженностью 15,944 км	утвержден приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства Национальной экономики РК по Мангистауской области № 46-ОД от 30.04.2015г.	1 полугодие 2016	277 132,91	2 518 250,80	32 318,43	собственные средства	2 493,34	5 334,70	собственные средства	271 798,22	В связи со значительным сокращением объема перевозок, проводится оптимизация затрат, ведется работа по подготовке проекта корректировки инвестиционной программы.
2	Строительство новых ж/д путей 5 шт. (№18,19,20,21,22) на ст."Актау_Порт", общей протяженностью 4836 м*			87 636,97				0,00	87 636,97			
ИТОГО				364 769,89	2 518 250,80	32 318,43		5 334,70		359 435,19		

Начальник финансово-экономического отдела



Г.Батырова